

CONSTRUCTION D'UNE HABITATION
Lots: Gros-œuvre fermé
Mr REZ R.
Rue de Coumagne (sect B n°181gpie) à 5651 GOURDINNE

PV n° 07

Rapport de la réunion de chantier / visite de chantier du 15/05/2007 à 08h30 sur le site

Fonction, ...		Firme, personne, ...	Particip.	Tél. / GSM / FAX / @	Diff.
<u>MAITRE DE L'OUVRAGE</u>	MO	Mr REZ R.	P	Tél. : 071 701589 Tél. prof. : 081 400037 Fax : @ : rudi.rez@fl200.com GSM : 0476 552455	E-mail
<u>ENTREPRISE GENERALE</u>	ENT	T-Palm		Tél. : 02 3865500 Fax : 02 3865509 @ : GSM :	
Conducteur de chantier	CC_EN T	Mr RIGOT	P	Tél. : Fax : @ : benoit.rigot@tpalm.be GSM : 0496 572385	E-mail
Technicien préparateur	TP_EN T	Mr DECHAMBRE		Tél. : 02 3865510 Fax : 02 3865513 @ : patrick.dechambre@tpalm.be GSM :	
Bureau d'étude en stabilité	STAB	BEI ENGINEERING Mr PAPEGNIE Jean-Pierre		Tél. : 071 845485 Fax : 071 845486 bei-pape@skynet.be GSM : 0495 530449	
Coordination sécurité & santé	COORD	JAMAR Thomas		Tél. : 087 293353 Fax : @ : GSM :	
Terrassier	TER	Entr. BONNIER J		Tél. : Fax : @ : GSM :	
<u>ATELIER D'ARCHITECTURE</u>	ARCH	Mr TASSIN Thierry architecte	P	Tél. : 071 410118 Fax : thierry.tassin@tele2.be GSM : 0477 930519	Auteur
<u>AUTRES INTERVENANTS</u>					

P: présent; E: excusé; A: absent

Objet de la réunion :

000

N°	Remarque	Concerne / délais
<u>A. COMMENTAIRES ET APPROBATION DES PV PRECEDENTS :</u>		
07-001	Modification de l'emplacement du sterfput près de la porte d'entrée (06-003) est à placer à environ 40cm à gauche de la porte d'entrée du hall (vu de l'extérieur)	ENT
07-002	Remarque sur la note 06-005: Les murs de façades avec parement du niveau cave seront isolés; les épaisseurs de mur seront adaptées en conséquence	
07-003	M RIGOT confirmera la présence dans l'offre du "bypass" de la fosse septique	
<u>B. ETAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER :</u>		
07-004	Les murs périphériques du niveau des caves sont presque terminés	
<u>C. ARCHITECTURE :</u>		
07-005	M RIGOT proposera un devis pour le raccordement à l'égout public (06-006)	ENT
07-006	Fourniture par l'ENTR d'un planning dans les plus bref délais (06-009)	ENT RAPPEL
07-007	A la demande du MO une ventilation sera placée dans la cave de la cuve à mazout, façade arrière	ENT
<u>D. TECHNIQUES SPECIALES</u>		
--		
<u>E. STABILITE</u>		
02-005	Faisant suite à la réunion du 25/01/07 avec Mr MARTINELLI, Mr PAPEGNIES doit transmettre différentes informations : - "Confirmation de la stabilité du bâtiment sur base des techniques de construction T-palm et de son courrier du 17 décembre 2006" (31/01/2007 MARTINELLI et JOIRKIN) Des armatures type Murfort ont été placées dans les murs de caves	ENT STAB RAPPEL
<u>F. COORDINATION SECURITE ET SANTE</u>		
06-010	Aux dires de l'ENT le COORD est passé sur chantier. Le MO et l'ARCH sont dans l'attente du rapport de cette visite	ENT COORD RAPPEL
<u>G. APPROBATION DE FICHES TECHNIQUES PAR M.O. + ARCHI. :</u>		
--		
<u>H. REMARQUES GENERALES :</u>		
01-010	Les réunions de chantier sont prévues le mardi à 08h30	

N°	Remarque	Concerne / délais
02-007	<u>Chaque modification</u> de prix devra faire l'objet d'une <u>approbation préalable du MO</u> et de l'ARCH. sur présentation d'un devis	
05	Le MO Rappel à l'ENT de protéger le bac en pierre récupéré	ENT

Toute note n'ayant pas fait l'objet de remarques dans les 15 jours calendriers de l'envoi du rapport est réputée acceptée

Documents transmis :

Documents à transmettre :

Prochaine réunion :

Mardi 22/05/2007 à 08h30

Thierry TASSIN,
architecte

Pour accord,

M. REZ,
Maîtres de l'ouvrage

Thierry TASSIN,
architecte

T-Palm,
Entreprise générale