

CONSTRUCTION D'UNE HABITATION
Lots: Gros-œuvre fermé
Mr REZ R.
Rue de Coumagne (sect B n°181gpie) à 5651 GOURDINNE

PV n° 06

Rapport de la réunion de chantier du 07/05/2007 16h30 et visite de chantier du 08/05/2007
à 18h00 sur le site

| Fonction, ... | | Firme, personne, ... | Particip. | Tél. / GSM / FAX / @ | Diff. |
|-------------------------------|------------|---|------------------------------|--|--------|
| <u>MAITRE DE L'OUVRAGE</u> | MO | Mr REZ R. | P 07/05/2007 P 08/05/2007 | Tél. : 071 701589 Tél. prof. : 081 400037 Fax : @ : rudi.rez@fl200.com GSM : 0476 552455 | E-mail |
| <u>ENTREPRISE GENERALE</u> | ENT | T-Palm | | Tél. : 02 3865500 Fax : 02 3865509 @ : GSM : | |
| Conducteur de chantier | CC_EN T | Mr RIGOT | P 07/05/2007 | Tél. : Fax : @ : benoit.rigot@tpalm.be GSM : 0496 572385 | E-mail |
| Technicien préparateur | TP_EN T | Mr DECHAMBRE | | Tél. : 02 3865510 Fax : 02 3865513 @ : patrick.dechambre@tpalm.be GSM : | E-mail |
| Bureau d'étude en stabilité | STAB | BEI ENGINEERING Mr PAPEGNE Jean-Pierre | | Tél. : 071 845485 Fax : 071 845486 bei-pape@skynet.be GSM : 0495 530449 | |
| Coordination sécurité & santé | COOR D | JAMAR Thomas | | Tél. : 087 293353 Fax : @ : GSM : | |
| Terrassier | TER | Entr. BONNIER J | | Tél. : Fax : @ : GSM : | |
| <u>ATELIER D'ARCHITECTURE</u> | ARCH | Mr TASSIN Thierry architecte | E 07/05/2007 P 08/05/2007 | Tél. : 071 410118 Fax : thierry.tassin@tele2.be GSM : 0477 930519 | Auteur |
| <u>AUTRES INTERVENANTS</u> | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Objet de la réunion :

000

| N° | Remarque | Concerne / délai |
|--|--|-----------------------|
| <u>A. COMMENTAIRES ET APPROBATION DES PV PRECEDENTS :</u> | | |
| 06-001 | M. RIGOT confirme la modification des dimensions des trémies sur les plan T-palm (05-011) | ENT |
| <u>B. ETAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER :</u> | | |
| 06-002 | Livraison de matériaux su le site | |
| <u>C. ARCHITECTURE :</u> | | |
| 06-003 | M.RIGOT confirme qu'un serfput sera placé (à charge de l'ENT) à l'extérieure à 40cm à droite de la porte d'entrée du hall (05-003) | ENT |
| 06-004 | Vérifier la position des drains | ENT |
| 06-005 | M RIGOT a proposé de modifier la conception des murs de cave au point de vue des isolants : à voir avec l'ARCH. | ENT |
| 06-006 | M RIGOT proposera un devis pour le raccordement à l'égout public | ENT |
| 06-007 | M RIGOT confirmera la présence dans l'offre du "bypass" de la fosse septique | ENT |
| 06-008 | Suivant les règles de l'art, les poutrelles livrées pré-peintes (antirouille) recevront : - une nouvelle couche d'antirouille sur les faces en contact avec le futur plafonnage - une protection sur les surfaces mise à nu (coupe des poutrelles | ENT |
| 06-009 | Fourniture par l'ENTR d'un planning dans les plus bref délais. En effet, le MO et l'ARCH s'étonne du retard pris sur le chantier vis-à-vis du contrat (15 juin 2007) | |
| <u>D. TECHNIQUES SPECIALES</u> | | |
| -- | | |
| <u>E. STABILITE</u> | | |
| 02-005 | Faisant suite à la réunion du 25/01/07 avec Mr MARTINELLI, Mr PAPEGNIES doit transmettre différentes informations : - "Confirmation de la stabilité du bâtiment sur base des techniques de construction T-palm et de son courrier du 17 décembre 2006" (31/01/2007 MARTINELLI et JOIRKIN) - Confirmation de la nécessité ou de l'inutilité des armatures Murfort dans les murs de caves | ENT STAB RAPPEL |
| <u>F. COORDINATION SECURITE ET SANTE</u> | | |
| 06-010 | Aux dires de l'ENT le COORD est passé sur chantier. Le MO et l'ARCH sont dans l'attente du rapport de cette visite | ENT COORD |

| N° | Remarque | Concerne / délai |
|---|---|------------------|
| <p align="center"><u>G. APPROBATION DE FICHES TECHNIQUES PAR M.O. + ARCHI. :</u></p> | | |
| <p align="center">--</p> | | |
| <p align="center"><u>H. REMARQUES GENERALES :</u></p> | | |
| 01-010 | Les réunions de chantier sont prévues le mardi à 08h30 | |
| 02-007 | <u>Chaque modification</u> de prix devra faire l'objet d'une <u>approbation préalable du MO</u> et de l'ARCH. sur présentation d'un devis | |
| 05 | Le MO Rappel à l'ENT de protéger le bac en pierre récupéré | ENT |

Toute note n'ayant pas fait l'objet de remarques dans les 15 jours calendriers de l'envoi du rapport est réputée acceptée

Documents transmis :

Documents à transmettre :

Prochaine réunion :

Mardi 15/05/2007 à 08h30

Thierry TASSIN,
architecte

Pour accord,

M. REZ,
Maîtres de l'ouvrage

Thierry TASSIN,
architecte

T-Palm,
Entreprise générale