

**CONSTRUCTION D'UNE HABITATION**  
**Lots: Gros-œuvre fermé**  
**Mr REZ R.**  
**Rue de Coumagne (sect B n°181gpie) à 5651 GOURDINNE**

**PV n° 08**

Rapport de la réunion de chantier / visite de chantier du 22/05/2007 à 08h30 sur le site

Fonction, ...		Firme, personne, ...	Particip.	Tél. / GSM / FAX / @	Diff.
<u>MAITRE DE L'OUVRAGE</u>	MO	Mr REZ R.	P	Tél. : 071 701589 Tél. prof. : 081 400037 Fax : @ : rudi.rez@fl200.com GSM : 0476 552455	E-mail
<u>ENTREPRISE GENERALE</u>	ENT	T-Palm		Tél. : 02 3865500 Fax : 02 3865509 @ : GSM :	
Conducteur de chantier	CC_EN T	Mr RIGOT	P	Tél. : Fax : @ : benoit.rigot@tpalm.be GSM : 0496 572385	E-mail
Technicien préparateur	TP_EN T	Mr DECHAMBRE		Tél. : 02 3865510 Fax : 02 3865513 @ : patrick.dechambre@tpalm.be GSM :	
Bureau d'étude en stabilité	STAB	BEI ENGINEERING  Mr PAPEGNIE Jean-Pierre		Tél. : 071 845485 Fax : 071 845486 bei-pape@skynet.be GSM : 0495 530449	
Coordination sécurité & santé	COORD	JAMAR Thomas		Tél. : 087 293353 Fax : @ : GSM :	
Terrassier	TER	Entr. BONNIER J		Tél. : Fax : @ : GSM :	
<u>ATELIER D'ARCHITECTURE</u>	ARCH	Mr TASSIN Thierry architecte	P	Tél. : 071 410118 Fax : thierry.tassin@tele2.be GSM : 0477 930519	Auteur
<u>AUTRES INTERVENANTS</u>					

P: présent; E: excusé; A: absent

**Objet de la réunion :**

000

N°	Remarque	Concerne / délais
<b><u>A. COMMENTAIRES ET APPROBATION DES PV PRECEDENTS :</u></b>		
08-001	M RIGOT remettre une offre de prix pour l'installation du "bypass" de la fosse septique (07-003)	ENT
08-002	Fourniture par l'ENTR d'un planning dans les plus bref délais (06-009, 07-006)	ENT <b>RAPPEL</b>
<b><u>B. ETAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER :</u></b>		
08-003	Les murs périphériques du niveau des caves sont terminés. Les murs de refend sont en cours de construction (caves)	
<b><u>C. ARCHITECTURE :</u></b>		
08-004	Une ventilation haute (au-dessus de la ventilation basse à côté de la porte de garage) a été réalisée par l'ENTR alors qu'elle n'était pas prévue. Le MO autorise l'ENTR à laisser cette ventilation aux conditions suivantes: <ul style="list-style-type: none"><li>- finition du percement par la pose d'une gaine</li><li>- pose d'une grille ronde RENSON de ton et de modèle identique à la grille de ventilation basse (ton brun)</li><li>- ces travaux sont réalisé sans augmentation de prix pour le MO.</li></ul> Remarque : le modèle de grille sera préalablement présenté au MO pour approbation	ENT
08-005	Réaliser des joints ouverts au-dessus de la bavette d'étanchéité du pignon latéral gauche Remarque: vérifier la présentes des joints ouverts sur l'ensemble des maçonneries.	ENT
08-006	Pour rappel: ne pas oublier de placer la cuve à mazout, fournie par le MO, avant la pose des hourdis couvrant les caves	ENT
08-007	Colmater provisoirement les canalisations en attente afin d'éviter de boucher le réseau d'égouttage	ENT
<b><u>D. TECHNIQUES SPECIALES</u></b>		
--		
<b><u>E. STABILITE</u></b>		
02-005	Faisant suite à la réunion du 25/01/07 avec Mr MARTINELLI, Mr PAPEGNIES doit transmettre différentes informations : - "Confirmation de la stabilité du bâtiment sur base des techniques de construction T-palm et de son courrier du 17 décembre 2006" ( 31/01/2007 MARTINELLI et JOIRKIN)	ENT STAB <b>RAPPEL</b>
<b><u>F. COORDINATION SECURITE ET SANTE</u></b>		
06-010	Aux dires de l'ENT le COORD est passé sur chantier. Le MO et l'ARCH sont dans l'attente du rapport de cette visite	ENT COORD <b>RAPPEL</b>

N°	Remarque	Concerne / délais
08-008	<p>Nettoyer, au plus vite, les boues présentes sur la dalle de cave afin d'éliminer les risques de chutes</p> <p><b><u>G. APPROBATION DE FICHES TECHNIQUES PAR M.O. + ARCHI. :</u></b></p> <p>--</p> <p><b><u>H. REMARQUES GENERALES :</u></b></p>	ENT
01-010	Les réunions de chantier sont prévues le mardi à 08h30	
02-007	<u>Chaque modification</u> de prix devra faire l'objet d'une <u>approbation préalable du MO</u> et de l'ARCH. sur présentation d'un devis	
05	Le MO Rappel à l'ENT de protéger le bac en pierre récupéré	ENT

**Toute note n'ayant pas fait l'objet de remarques dans les 15 jours calendriers de l'envoi du rapport est réputée acceptée**

**Documents transmis :**

ENTR è MO : Offre de prix pour raccordement de l'électricité, l'eau, l'égout aux différents réseaux (PMPI n°1)

**Documents à transmettre :**

**Prochaine réunion :**

**Mardi 29/05/2007 à 08h30**

Thierry TASSIN,  
architecte

Pour accord,

M. REZ,  
Maîtres de l'ouvrage

Thierry TASSIN,  
architecte

T-Palm,  
Entreprise générale