

CONSTRUCTION D'UNE HABITATION
Lots: Gros-œuvre fermé
Mr REZ R.
Rue de Coumagne (sect B n°181gpie) à 5651 GOURDINNE

PV n° 10

Rapport de la réunion de chantier / visite de chantier du 05/06/2007 à 08h30 sur le site

Fonction, ...		Firme, personne, ...	Particip.	Tél. / GSM / FAX / @	Diff.
<u>MAITRE DE L'OUVRAGE</u>	MO	Mr REZ R.	P	Tél. : 071 701589 Tél. prof. : 081 400037 Fax : @ : rudi.rez@fl200.com GSM : 0476 552455	E-mail
<u>ENTREPRISE GENERALE</u>	ENT	T-Palm		Tél. : 02 3865500 Fax : 02 3865509 @ : GSM :	
Conducteur de chantier	CC_EN T	Mr RIGOT Remplacé par le chef de l'équipe des maçons	E	Tél. : Fax : @ : benoit.rigot@tpalm.be GSM : 0496 572385	E-mail
Technicien préparateur	TP_EN T	Mr DECHAMBRE		Tél. : 02 3865510 Fax : 02 3865513 @ : patrick.dechambre@tpalm.be GSM :	
Bureau d'étude en stabilité	STAB	BEI ENGINEERING Mr PAPEGNIE Jean-Pierre		Tél. : 071 845485 Fax : 071 845486 bei-pape@skynet.be GSM : 0495 530449	
Coordination sécurité & santé	COORD D	JAMAR Thomas		Tél. : 087 293353 Fax : @ : GSM :	
Terrassier	TER	Entr. BONNIER J		Tél. : Fax : @ : GSM :	
<u>ATELIER D'ARCHITECTURE</u>	ARCH	Mr TASSIN Thierry architecte	P	Tél. : 071 410118 Fax : thierry.tassin@tele2.be GSM : 0477 930519	Auteur
<u>AUTRES INTERVENANTS</u>					

P: présent; E: excusé; A: absent

Objet de la réunion :

000

N°	Remarque	Concerne / délais
<u>A. COMMENTAIRES ET APPROBATION DES PV PRECEDENTS :</u>		
10-001	Fourniture par l'ENT d'un planning dans les plus bref délais (06-009, 07-006, 08-002, 09-002) Le MO et l'ARCH portent à l'attention de l'ENT qu'a leurs avis les travaux confiés à l'ENT ne seront pas terminer dans le délais contractuel.	ENT RAPPEL
<u>B. ETAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER :</u>		
10-002	Elévations des murs de façade du 1 ^{er} étage (rez-de-jardin) en cours	
<u>C. ARCHITECTURE :</u>		
10-003	L'âme de la poutrelle acier située dans le hall d'entrée (au niveau des caves) sera aussi remplie de maçonnerie du côté de la cage d'escalier	ENT
10-004	T de ventilation à placer (cave de la cuve à mazout) avant de remblayer	ENT
10-005	Les joints verticaux entre les briques doivent être plus réguliers; les joints trop mince doivent être ouvert avant rejointoyage	ENT
10-006	Reboucher les trous dans les hourdis cf PV09	ENT
<u>D. TECHNIQUES SPECIALES</u>		
10-007	Le MO a fourni les tuyaux et gaines nécessaires au raccordement de l'eau	ENT
<u>E. STABILITE</u>		
10-008	Faisant suite à la réunion du 25/01/07 avec Mr MARTINELLI, Mr PAPEGNIES doit transmettre différentes informations : - "Confirmation de la stabilité du bâtiment sur base des techniques de construction T-palm et de son courrier du 17 décembre 2006" (31/01/2007 MARTINELLI et JOIRKIN)	ENT STAB RAPPEL
<u>F. COORDINATION SECURITE ET SANTE</u>		
10-009	Protéger l'accès de la trémie contre le risque de chute	ENT
10-010	Les déchets de construction même inertes ne seront plus jetés dans la tranchée à remblayer mais à un endroit sur le site désigner par le MO.	ENT
<u>G. APPROBATION DE FICHES TECHNIQUES PAR M.O. + ARCHI. :</u>		
--		
<u>H. REMARQUES GENERALES :</u>		
01-010	Les réunions de chantier sont prévues le mardi à 08h30	

N°	Remarque	Concerne / délais
02-007	<u>Chaque modification</u> de prix devra faire l'objet d'une <u>approbation préalable du MO</u> et de l'ARCH. sur présentation d'un devis	
05	Le MO Rappel à l'ENT de protéger le bac en pierre récupéré	ENT

Toute note n'ayant pas fait l'objet de remarques dans les 15 jours calendriers de l'envoi du rapport est réputée acceptée

Documents transmis :

--

Documents à transmettre :

--

Prochaine réunion :

Mardi 12/06/2007 à 08h30

Thierry TASSIN,
architecte

Pour accord,

M. REZ,
Maîtres de l'ouvrage

Thierry TASSIN,
architecte

T-Palm,
Entreprise générale