

CONSTRUCTION D'UNE HABITATION
Lots: Gros-œuvre fermé
Mr REZ R.
Rue de Coumagne (sect B n°181gpie) à 5651 GOURDINNE

PV n° 11

Rapport de la réunion de chantier / visite de chantier du 12/06/2007 à 08h30 sur le site

Fonction, ...		Firme, personne, ...	Particip.	Tél. / GSM / FAX / @	Diff.
<u>MAITRE DE L'OUVRAGE</u>	MO	Mr REZ R.	P	Tél. : 071 701589 Tél. prof. : 081 400037 Fax : @ : rudi.rez@fl200.com GSM : 0476 552455	E-mail
<u>ENTREPRISE GENERALE</u>	ENT	T-Palm		Tél. : 02 3865500 Fax : 02 3865509 @ : GSM :	
Conducteur de chantier	CC_EN T	Mr RIGOT Remplacé par le chef de l'équipe des maçons	P	Tél. : Fax : @ : benoit.rigot@tpalm.be GSM : 0496 572385	E-mail
Technicien préparateur	TP_EN T	Mr DECHAMBRE		Tél. : 02 3865510 Fax : 02 3865513 @ : patrick.dechambre@tpalm.be GSM :	
Bureau d'étude en stabilité	STAB	BEI ENGINEERING Mr PAPEGNIE Jean-Pierre		Tél. : 071 845485 Fax : 071 845486 bei-pape@skynet.be GSM : 0495 530449	
Coordination sécurité & santé	COORD	JAMAR Thomas WAUTERS Luc		GSM : 0496 572354 Tél. : 087 293353 Fax : 087 263399 @ : luc.wauters@tpalm.be GSM : 0496 572354	E-mail
Terrassier	TER	Entr. BONNIER J		Tél. : Fax : @ : GSM :	
<u>ATELIER D'ARCHITECTURE</u>	ARCH	Mr TASSIN Thierry architecte	P	Tél. : 071 410118 Fax : thierry.tassin@tele2.be GSM : 0477 930519	Auteur
<u>AUTRES INTERVENANTS</u>					

Objet de la réunion :

000

N°	Remarque	Concerne / délais
<p><u>A. COMMENTAIRES ET APPROBATION DES PV PRECEDENTS :</u></p>		
11-001	<p><i>Fourniture par l'ENT d'un planning dans les plus bref délais (06-009, 07-006, 08-002, 09-002, 10-001)</i> M RIGOT informe le MO que la charpente et les châssis seront posés dans la semaine du 25 juin 2007 et que la sous-toiture sera posées avant la période de vacances (fixée au mois de juillet)</p>	<p>ENT RAPPEL</p>
<p><u>B. ETAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER :</u></p>		
11-002	<p>Pose des hourdis couvrant 1^{er} étage (rez-de-jardin) en cour</p>	
<p><u>C. ARCHITECTURE :</u></p>		
11-003	<p>Ouvrir les extrémités de la canalisation du sterput du garage afin d'éliminer l'eau stagnante dans les caves. Placer une crépine provisoire à chaque extrémité afin de ne pas boucher la canalisation en attente.</p>	<p>ENT</p>
10-004	<p>Reboucher les trous dans les hourdis cf PV09 et PV10-006</p>	<p>ENT</p>
<p><u>D. TECHNIQUES SPECIALES</u></p>		
	<p>--</p>	<p>ENT</p>
<p><u>E. STABILITE</u></p>		
10-008	<p>Faisant suite à la réunion du 25/01/07 avec Mr MARTINELLI, Mr PAPEGNIES doit transmettre différentes informations : - "Confirmation de la stabilité du bâtiment sur base des techniques de construction T-palm et de son courrier du 17 décembre 2006" (31/01/2007 MARTINELLI et JOIRKIN)</p>	<p>ENT STAB RAPPEL</p>
<p><u>F. COORDINATION SECURITE ET SANTE</u></p>		
11-004	<p>Placer une plinthe au pieds des garde-corps de la passerelle de chantier et remise en état des gardes corps.</p>	<p>ENT</p>
		
11-005	<p>Replacer la signalisation routière correctement.</p>	<p>ENT</p>

N°	Remarque	Concerne / délais
		
11-006	<p>Attention : le dernier rapport de vite de chantier par le coordinateur de sécurité et santé transmis à l'ARCH date du 14/05/2007. Qu'en est-il des visites ultérieures?</p> <p><u>G. APPROBATION DE FICHES TECHNIQUES PAR M.O. + ARCHI. :</u></p> <p>--</p> <p><u>H. REMARQUES GENERALES :</u></p>	ENT COORD
01-010	Les réunions de chantier sont prévues le mardi à 08h30	
02-007	<u>Chaque modification</u> de prix devra faire l'objet d'une <u>approbation préalable du MO</u> et de l'ARCH. sur présentation d'un devis	
05	Le MO rappel à l'ENT de protéger le bac en pierre récupéré	ENT

Toute note n'ayant pas fait l'objet de remarques dans les 15 jours calendriers de l'envoi du rapport est réputée acceptée

Documents transmis :

--

Documents à transmettre :

--

Prochaine réunion :

Mercredi 20/06/2007 à 08h30

Thierry TASSIN,
architecte

Pour accord,

M. REZ,
Maîtres de l'ouvrage

Thierry TASSIN,
architecte

T-Palm,
Entreprise générale