

CONSTRUCTION D'UNE HABITATION
Lots: Gros-œuvre fermé
Mr REZ R.
Rue de Coumagne (sect B n°181gpie) à 5651 GOURDINNE

PV n° 14

Rapport de la réunion de chantier / visite de chantier du 09/08/2007 à 08h30 sur le site

Fonction, ...		Firme, personne, ...	Particip.	Tél. / GSM / FAX / @	Diff.
<u>MAITRE DE L'OUVRAGE</u>	MO	Mr REZ R.	P	Tél. : 071 701589 Tél. prof. : 081 400037 Fax : @ : rudi.rez@fl200.com GSM : 0476 552455	E-mail
<u>ENTREPRISE GENERALE</u>	ENT	T-Palm		Tél. : 02 3865500 Fax : 02 3865509 @ : GSM :	
Conducteur de chantier	CC_EN T	Mr RIGOT	P	Tél. : Fax : @ : benoit.rigot@tpalm.be GSM : 0496 572385	E-mail
Technicien préparateur	TP_EN T	Mr DECHAMBRE		Tél. : 02 3865510 Fax : 02 3865513 @ : patrick.dechambre@tpalm.be GSM :	
Bureau d'étude en stabilité	STAB	BEI ENGINEERING Mr PAPEGNIE Jean-Pierre		Tél. : 071 845485 Fax : 071 845486 bei-pape@skynet.be GSM : 0495 530449	
Coordination sécurité & santé	COORD	JAMAR Thomas WAUTERS Luc		GSM : 0496 572354 Tél. : 087 293353 Fax : 087 263399 @ : luc.wauters@tpalm.be GSM : 0496 572354	
Terrassier	TER	Entr. BONNIER J		Tél. : Fax : @ : GSM :	
<u>ATELIER D'ARCHITECTURE</u>	ARCH	Mr TASSIN Thierry architecte	P	Tél. : 071 410118 Fax : thierry.tassin@tele2.be GSM : 0477 930519	Auteur
<u>AUTRES INTERVENANTS</u>					

P: présent; E: excusé; A: absent

Objet de la réunion :

000

N°	Remarque	Concerne / délais
<u>A. COMMENTAIRES ET APPROBATION DES PV PRECEDENTS :</u>		
<u>B. ETAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER :</u>		
14-001	La couverture est terminée	
<u>C. ARCHITECTURE :</u>		
14-002	Réglage des menuiseries de la porte du hall d'entrée et de la cuisine. Compléter les fixations de toutes les menuiseries extérieures à la maçonnerie par des vis et chevilles	ENT
14-003	Toiture de la façade arrière, troisième rang en partant du bas, extrémité gauche : la tuile cassée est à remplacer	ENT
14-004	Des tuiles de rives sont manquantes	ENT
14-005	Vérifier la hauteur du niveau de l'égout public afin de déterminer l'emplacement du raccordement du réseau privé à la canalisation publique. Ne pas oublier le by-pass (fosse septique) utilisable lors de modification du réseau public	ENT
<u>D. TECHNIQUES SPECIALES</u>		
--		ENT
<u>E. STABILITE</u>		
10-008	Faisant suite à la réunion du 25/01/07 avec Mr MARTINELLI, Mr PAPEGNIES doit transmettre différentes informations : - "Confirmation de la stabilité du bâtiment sur base des techniques de construction T-palm et de son courrier du 17 décembre 2006" (31/01/2007 MARTINELLI et JOIRKIN)	ENT STAB RAPPEL
<u>F. COORDINATION SECURITE ET SANTE</u>		
--		
<u>G. APPROBATION DE FICHES TECHNIQUES PAR M.O. + ARCHI. :</u>		
--		
<u>H. REMARQUES GENERALES :</u>		
01-010	Les réunions de chantier sont prévues le mardi à 08h30	
02-007	<u>Chaque modification</u> de prix devra faire l'objet d'une <u>approbation préalable du MO</u> et de l'ARCH. sur présentation d'un devis	

N°	Remarque	Concerne / délais
05	Le MO rappel à l'ENT de protéger le bac en pierre récupéré	ENT

Toute note n'ayant pas fait l'objet de remarques dans les 15 jours calendriers de l'envoi du rapport est réputée acceptée

Documents transmis :

--

Documents à transmettre :

--

Prochaine réunion :

Réunion de chantier et réception provisoire partielle

JEUDI 21 /08/2007 à 08h30

Thierry TASSIN,
architecte

Pour accord,

M. REZ,
Maîtres de l'ouvrage

Thierry TASSIN,
Architecte

T-Palm,
Entreprise générale